

## INVESTOINNIT TP 2024

### MAA- JA VESIALUEET

#### Hankekuvaus:

**Menot maa-alueiden ostot:** Lunastettiin määräala Kankaanpaikkatilasta.

**Tulot maa-alueiden myynnistä:** Myytiin määräalat Pappilanniemestä ja Tulikaarteesta.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	4 390	30 000	0	30 000	18 104	11 896
Investointimenot	-111 047	-30 000	-15 000	-45 000	-44 773	-227
Nettomenot	-106 657	0	-15 000	-15 000	-26 669	11 669

= valtuustoon nähden sitovat erät

### OSAKKEET JA OSUDET

#### Hankekuvaus:

Myyty osakkeita: As Oy Hietarannan osake 104.690 € ja As Oy Peltotien osake 182.523 €.

Ostettu osakkeita: Virastotalolla sijaitsevat livari Smolander Säätiön ja MTK-Tuusniemi osakkeet.

Osakkeiden myyntitappiot on kirjattu käyttötalouspuolelle 193.213 e.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0	40 000	0	40 000	287 214	-247 214
Investointimenot	-1 000	-20 000	16 955	-3 045	-3 045	0
Nettomenot	-1 000	20 000	16 955	36 955	284 169	-247 214

= valtuustoon nähden sitovat erät

### IRTAIN OMAISUUS

### KONEET JA KALUSTO

**Hankekuvaus:** Koulukeskuksen kotitalousluokan kalusteet ja koneet, Tietoliikenneinfran rakentaminen

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	
Investointimenot	-128 344	0	0	0	0	
Nettomenot	-128 344	0	0	0	0	

= valtuustoon nähden sitovat erät

## JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

### MUU JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS

Valokuituverkon laajennus	<b>TA2024</b>	<b>MRM</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Poikkeama</b>
	-50 000	25 000	-22 000	-3 000

**Hankekuvaus:** Kunnan kriittisen infrastruktuurin kehittäminen.

	<b>TP 2023</b>	<b>Talous- arvio 2024</b>	<b>MRM 2024</b>	<b>TA muut. jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Investointitulot		0	0	0	0	0
Investointimenot		-50 000	25 000	-25 000	-22 000	-3 000
Nettomenot		-50 000	25 000	-25 000	-22 000	-3 000

= valtuustoon nähden sitovat erät

### MUUT HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

	<b>TA2024</b>	<b>MRM</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Poikkeama</b>
- Kirjaston kattosaneeraus	-310 000	180 319	-129 680	0
- Sali, lukio, kirjasto salaojat	-100 000	-68 000	-167 514	-486

**Hankekuvaus:** Koulukeskuksen perusparannusten toteuttaminen

	<b>TP 2023</b>	<b>Talous- arvio 2024</b>	<b>MRM 2024</b>	<b>TA muut. jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-80 427	-410 000	112 319	-297 681	-297 194	-486
Nettomenot	-80 427	-410 000	112 319	-297 681	-297 194	-486

= valtuustoon nähden sitovat erät

	<b>TA 2024</b>	<b>MRM</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Poikkeama</b>
- Kouluterveydenhoitajan tilat	0	-25 000	-24 925	-75

**Hankekuvaus:** Koulukeskuksen käsityöluokasta erotettiin 20 m2 tila, joka saneerattiin kouluterveyden hoitajan tilaksi.

	<b>TP 2023</b>	<b>Talous- arvio 2024</b>	<b>MRM 2024</b>	<b>TA muut. jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	-25 000	-25 000	-24 925	-75
Nettomenot	0	-0	-25 000	-25 000	-24 925	-75

= valtuustoon nähden sitovat erät

## MUUT HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET

	TA 2024	MRM	Käyttö	Poikkeama
- Palvelukeskus matala osa vesikatto	0	-20 000	-19 696	-304
- Palvelukeskus sisäilmaremontti	0	-162 124	-19 565	-142 559

**Hankekuvaus:** Uusittiin kattorakenteet ja huopakate, lämmöneristystä lisättiin. Sisäilmaremontista tehtiin kuntokartoitus ja haitta-aineselvytys ja olosuhteearvio sekä laadittiin korjaussuunnitelma.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	0	-182 124	-182 124	-39 261	-142 863
Nettomenot	0	-0	-182 124	-182 124	-39 261	-142 863
= valtuustoon nähden sitovat erät						

## KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

### LIIKENNEVÄYLIEN SANEERAUS

	TA2024	MRM	Käyttö	Poikkeama
- Katualueiden lohkominen	-20 000	20 000	0	0
- Katuvalojen huolto	-20 000	1 850	-18 150	0

**Hankekuvaus:** Kunnan kriittisen infrastruktuurin perusparantaminen.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	0	-40 000	21 850	-18 150	-18 150	0
Nettomenot	0	-40 000	21 850	-18 150	-18 150	0
= valtuustoon nähden sitovat erät						

## MUUT KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

### KOULUKESKUKSEN JÄÄKIEKKOKAUKALON LAIDAT

**Hankekuvaus:** Koulukeskuksen jääkiekkokaukalon laitojen uusiminen. Tulot: Korjaukseen rahoitus Edla Miettisen perintövaroista.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	14 258	0	0	0	0	0
Investointimenot	-14 258	0	0	0	0	0
Nettomenot	0	0	0	0	0	0
= valtuustoon nähden sitovat erät						

## PÄIVÄKODIN LEIKKIVÄLINEET

**Hankekuvaus:** Päiväkodin perusparannusten toteuttaminen  
Tulot: Rahoitus Edla Miettisen perintövaroista.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	18 075	0	0	0	0	0
Investointimenot	-18 075	0	0	0	0	0
Nettomenot	0	0	0	0	0	0

= valtuustoon nähden sitovat erät

## MOOTTORIKELKKAREITIN SUUNNITTELUHANKE

**Hankekuvaus:** Moottorikelkkareitin hankesuunnitelma tehtiin loppuun.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0					
Investointimenot	-6 217	-15 000	8 000	-7 000	-6 315	-685
Nettomenot	-6 217	-15 000	8 000	-7 000	-6 315	-685

= valtuustoon nähden sitovat erät

## TEOLLISUUSALUE INFRA SUUNNITTELU

**Hankekuvaus:** Kankaalan teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0					
Investointimenot	-20 420					
Nettomenot	-20 420					

= valtuustoon nähden sitovat erät

## SATAMA-ALUEEN KEHITTÄMINEN

	TA2024	MRM	Käyttö	Poikkeama
- Satama-alueen laiturin kunnostus veneluiskat	-50.000	28 000	-20 676	-1 324

**Hankekuvaus:** Uusittiin kelluvia venepuomeja. Laivalaiturin luiska uusittiin.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0		
Investointimenot	-39 500	-50 000	28 000	-22 000	-20 676	-1 324
Nettomenot	-39 500	-50 000	28 000	-22 000	-20 676	-1 324

= valtuustoon nähden sitovat erät

## UIMALAN PERUSKORJAUS

**Hankekuvaus:** Uimalan peruskorjaus aloitettiin maalaamalla pukukoppeja, uimalaiturin peruskorjaus siirtyi vuodelle 2023.

Tulot: Peruskorjaukseen rahoitus Edla Miettisen perintövaroista.

	<b>TP 2023</b>	<b>Talous- arvio 2024</b>	<b>MRM 2024</b>	<b>TA muut. jälkeen</b>	<b>Toteutuma 2024</b>	<b>Poikkeama</b>
Investointitulot	60 191					
Investointimenot	-58 400					
Nettomenot	1 791					

= valtuustoon nähden sitovat erät

## VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

**Hankekuvaus:** Uusittiin runko- ja taloventtiilejä. Saatettiin Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen saneeraus loppuun.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0	0	0
Investointimenot	-45 511	315 000	-15 000	-330 000	-307 145	-22 855
Nettomenot	-45 511	-315 000	-15 000	-330 000	-307 145	-22 855

= valtuustoon nähden sitovat erät

## VESILAITOS, VEDENKÄSITTELYLAITOKSEN SANEERAUS

**Hankekuvaus:** Lamminpään vedenkäsittelylaitoksen saneeraus.

	TP 2023	Talous- arvio 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	Toteutuma 2024	Poikkeama
Investointitulot	0	0	0	0		
Investointimenot	-124 856					
Nettomenot	-124 856					

= valtuustoon nähden sitovat erät

## INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2023	TA 2024	MRM 2024	TA muut. jälkeen	TP 2024	Poikkeama
Investointitulot	96 915	70 000	0	70 000	305 317	-235 317
Investointikulut	-648 055	-930 000	-25 000	-955 000	-783 484	-171 516
Nettoinvestoinnit	-551 140	-860 000	-25 000	-885 000	-478 167	-406 833

